

विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के 1-सोमवार के लिए निर्धारित
श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न
संख्या-18 का उत्तर-

प्रश्न

18-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-गाजीपुर में वित्तीय वर्ष, 2024-2025 में किन-किन स्थानों पर नई/पुरानी रोड़ों का नवीनीकरण किये जाने का लक्ष्य है और लक्ष्य के सापेक्ष अब तक कितना कार्य पूर्ण हो चुका है?

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

लोक निर्माण विभाग जनपद गाजीपुर के क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2024-25 में कुल 141 मार्गों के नवीनीकरण हेतु कुल 357.600 किमी० लम्बाई के ग्रामीण मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग/शहरी मार्ग के कार्य स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में 265.910 किमी० लम्बाई के कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

जी हाँ (विवरण संलग्न है)।

प्रश्न ही नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।

श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारंकित प्रश्न संख्या-18 की आख्या जनपद गाजीपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में किम-किन स्थानों पर नई/पुरानी रोडो का नवीनीकरण किये जाने का लक्ष्य है और लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण हो चुके कार्यों का विवरण

क्र० सं०	खण्ड / जनपद का नाम	कार्य का नाम	लक्ष्य		लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण लम्बाई (किमी० में)	टिप्पणी
			लम्बाई (किमी० में)	लागत (लाख रुप०में)		
1	2		4	5	6	7
1	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	गाजीपुर शादियाबाद बहियाबाद मार्ग का सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य	26.620	726.39		पैव मरम्मत का कार्य प्रगति में, कार्य 10 प्रतिशत पूर्ण
2	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	बहरियाबाद पल्लिबारा रायपुर मार्ग	6.000	73.81	6.000	कार्य पूर्ण
3	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	सैदपुर चिरैयाकोट किमी. राष्ट्रीय स्टेडियम होते हुए ब्रह्मपुर बाजार-स लखनऊ मांझीघाट मार्ग तक सं.मार्ग	8.000	78.73	8.000	कार्य पूर्ण
4	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	सैदपुर चोलाकपुर मार्ग	13.900	271.13	6.000	नवीनीकरण का कार्य प्रगति में, कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण
5	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	लंका अश्वकु बार्हपास मार्ग	4.100	98.06		मार्ग पर जल नियम द्वारा सीवर पाईप लाईन का कार्य कसया जा रहा है। जल निगम द्वारा मार्ग हस्तांतरण के उपरान्त ही नवीनीकरण का कार्य कसया जा सकेगा।
6	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	फतेहल्लाहपुर हनुहरपुर बरहट मार्ग	12.000	137.78	4.000	नवीनीकरण का कार्य प्रगति में, कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण
7	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	झिप्री कालेज बार्हपास मार्ग	3.000	71.76	3.000	कार्य पूर्ण
8	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	दिदोहर रानीपुर दरदर सं.मार्ग	7.500	97.76	7.500	कार्य पूर्ण
9	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	मीरपुर ओझसन से शारद होते हुए राजापुर यादव बस्ती से बघाई तक सं.मार्ग	4.000	52.13		पैव मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य प्रगति में, कार्य 15 प्रतिशत पूर्ण

श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अवतारकित प्रश्न संख्या-18 की आख्या जनपद गाजीपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में किन-किन स्थानों पर नई/पुरानी रोडो का नवीनीकरण किये जाने का लक्ष्य है और लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण हो चुके कार्यों का विवरण

क्र० सं०	खण्ड / जनपद का नाम	कार्य	लक्ष्य			लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण लम्बाई (किमी० में)	टिप्पणी
			क्र० नाम	लक्ष्य (किमी० में)	लागत (लाख रु०में)		
1	2		3	4	5	6	7
10	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	सादात मौडिगाँव सम्पर्क मार्ग		5.575	72.66	5.575	कार्य पूर्ण
11	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	भीमापार मई मिर्जापुर मार्ग से पट्टी गरीब उर्फ मई सं. मार्ग		4.100	42.76	4.100	'कार्य पूर्ण
12	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	सैदपुर सादात मजुई रोड से देवकली पम्प कैनल ककरही सं.मार्ग		4.000	41.71		पैच भरमत का कार्य प्रगति में, कार्य 10 प्रतिशत पूर्ण
13	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	लौलेहरा से सेमरा दया लराय सम्पर्क मार्ग		5.000	52.13	5.000	कार्य पूर्ण
14	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	मोधा पारही मार्ग		3.000	36.90	2.000	नवीनीकरण का कार्य प्रगति में, कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण
15	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	सब्जी मण्डी रेलवे क्रॉसिंग से आलमपट्टी बासपुर सम्पर्क मार्ग		0.650	14.60		पैच भरमत का कार्य प्रगति में, कार्य 10 प्रतिशत पूर्ण
16	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	आदर्श गांव से महाराजगंज मार्ग		1.850	19.29	1.850	कार्य पूर्ण
17	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	ताजपुर सम्पर्क मार्ग से धखिया सम्पर्क मार्ग		1.800	18.77	1.800	कार्य पूर्ण
18	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	बाबा रामनाथ आर.टी.आई.बंगलोज से बहलोलपुर सम्पर्क मार्ग		0.900	11.73	0.900	कार्य पूर्ण
19	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	जगदीशपुर विद्याप्रति	गोंड बरती सम्पर्क मार्ग	0.500	5.22	0.500	कार्य पूर्ण
20	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	जगदीशपुर विद्याप्रति	सादात बरती सम्पर्क मार्ग	0.650	8.46		पैच भरमत एवं नवीनीकरण का कार्य प्रगति में, कार्य 15 प्रतिशत पूर्ण
21	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	रसूलगंज सादात बरती सम्पर्क मार्ग		1.350	14.08	1.350	कार्य पूर्ण
22	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	केलही दरार सम्पर्क मार्ग		0.950	12.38	0.950	कार्य पूर्ण
23	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	केलही हरिजन रस्ती सम्पर्क मार्ग		0.600	7.82	0.600	कार्य पूर्ण

श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-18 की आख्या जनपद गाजीपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में किन-किन स्थानों पर नई/पुरानी रोडों का नवीनीकरण किये जाने का लक्ष्य है और लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण हो चुके कार्यों का विवरण

क्र० सं०	खण्ड / जनपद का नाम	कार्य का नाम	लक्ष्य			लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण लम्बाई (किमी० में)	टिप्पणी
			लम्बाई (किमी० में)	लागत (लाख रु०में)			
1	2	3	4	5	6	7	
24	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	बरही बरेन्दा से जमीरा सम्पर्क मार्ग	0.400	4.18	0.400	कार्य पूर्ण	
25	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	एन.एच.29 से भीरपुर से बीरबलपुर सम्पर्क मार्ग	1.300	13.56	1.300	कार्य पूर्ण	
26	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	सरखनडीह सम्पर्क मार्ग	2.000	20.86	2.000	कार्य पूर्ण	
27	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	मटेहू बिजौग सम्पर्क मार्ग	1.500	15.64	1.500	कार्य पूर्ण	
28	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	तलवल जुजुर्गा मार्ग से रूगीपुर चकसाफिया सम्पर्क मार्ग	3.000	39.11	3.000	कार्य पूर्ण	
29	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	कटधरा से अन्धोखर रोड यादव के मशीन तक सम्पर्क मार्ग	0.400	4.18	0.400	कार्य पूर्ण	
30	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	सौरी से खुटवां सम्पर्क मार्ग	0.700	9.12		पैव भरमत एवं नवीनीकरण का कार्य प्रगति में, कार्य 10 प्रतिशत पूर्ण	
31	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	फरीदपुर सम्पर्क मार्ग	0.500	5.22		पैव भरमत एवं नवीनीकरण का कार्य प्रगति में, कार्य 15 प्रतिशत पूर्ण	
32	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	शादियाबाद बहरियाबाद केनी.25 से सराय सदकर सम्पर्क मार्ग	0.750	7.82	0.750	कार्य पूर्ण	
33	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	मनिहारी जखनियां मार्ग से कोन्हा सम्पर्क मार्ग	1.500	15.64	1.500	कार्य पूर्ण	
34	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	रामसिंहपुर सिखड़ी प्रोच मार्ग का शेष भाग	1.500	15.64	1.500	कार्य पूर्ण	
35	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	परेवां शिवपूजन यादव के घर से बावन भगवान कुटी तक सम्पर्क मार्ग	1.000	13.03	1.000	कार्य पूर्ण	
36	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	जंगीपुर हंसराजपुर मार्ग से पहेलियां सम्पर्क मार्ग	0.500	5.22	0.500	कार्य पूर्ण	
37	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	गाजीपुर बहरियाबाद किमी.16 से पहेलियां सं.मार्ग	3.000	31.28	3.000	कार्य पूर्ण	

श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारंकित प्रश्न संख्या-18 की आख्या

जनपद गाजीपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में किन-किन स्थानों पर नई/पुरानी रोडों का नवीनीकरण किये जाने का लक्ष्य है और लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण हो चुके कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	खण्ड / जनपद का नाम	कार्य का नाम	लक्ष्य		लक्ष्य के सापेक्ष		टिप्पणी
			लम्बाई (किमी0 में)	लागत (लाख रु0में)	पूर्ण लम्बाई (किमी0 में)		
1	2	3	4	5	6	7	
38	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	चकरहम बखरा सम्पर्क मार्ग	1.000	10.42	1.000		कार्य पूर्ण
39	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	सरोली उर्फ पहेलियां सम्पर्क मार्ग	0.500	5.22	0.500		कार्य पूर्ण
40	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	इनवां तियरा प्रायमरी स्कूल से मुहम्मदपुर कसरसाही ओझीपुर सम्पर्क मार्ग	1.700	17.72	1.700		कार्य पूर्ण
41	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	सिंहाबारी से महमूदपुर सम्पर्क मार्ग	2.000	20.86			पैय भरमात एवं नवीनीकरण का कार्य प्रगति में, कार्य 15 प्रतिशत पूर्ण
42	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	गाजीपुर बहरियाबाद मार्ग से नियांव सम्पर्क मार्ग	0.500	5.22	0.500		कार्य पूर्ण
43	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	टड़वा टप्पा सम्पर्क मार्ग	0.550	5.72	0.550		कार्य पूर्ण
44	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	जखनियां सोफीपुर सुल्तानीपुर टावर तक सं.मार्ग	1.000	10.42	1.000		कार्य पूर्ण
45	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	गाजीपुर आजमगढ़ मार्ग से बड़गांव एवं जफरपुर प्रा. स्कूल होते हुए प्रतमा सम्पर्क मार्ग	1.500	15.64	1.000		नवीनीकरण का कार्य प्रगति में, कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण
46	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	किशुनपुरा चौहान बरसी सम्पर्क मार्ग	0.500	6.51	0.500		कार्य पूर्ण
47	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	महार बुजुर्ग यादव बरसी सम्पर्क मार्ग	0.500	6.51	0.500		कार्य पूर्ण
48	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	गाजीपुर आजमगढ़ मार्ग से छतमा ताल भीतर सम्पर्क मार्ग	2.500	26.08			पैय भरमात एवं नवीनीकरण का कार्य प्रगति में, कार्य 15 प्रतिशत पूर्ण
49	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	मरदानपुर हरिजन बरसी सम्पर्क मार्ग	0.250	3.26			पैय भरमात एवं नवीनीकरण का कार्य प्रगति में, कार्य 15 प्रतिशत पूर्ण
50	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	हरदासपुर खुर्द व रैकवारोही के बीच बैसही नदी पर छलका मुठा पहुँच मार्ग	1.200	12.52	1.200		कार्य पूर्ण
51	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	ग्रामसभा मुखफाबाद उर्फ बड़गांव सुभाष डोम के घर से जफरपुर निर्मल चौहान के घर तक सं.मार्ग	3.600	37.54	3.600		कार्य पूर्ण

श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-18 की आख्या जनपद गालीपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में किन-किन स्थानों पर नई/पुरानी रोडो का नवीनीकरण किये जाने का लक्ष्य है और लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण हो चुके कार्यों का विवरण

क्र० सं०	खण्ड / जनपद का नाम	कार्य का नाम	लक्ष्य			लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण लम्बाई (किमी० में)	टिप्पणी
			लम्बाई (किमी० में)	लागत (लाख ₹०में)			
1	2	3	4	5	6	7	
52	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	मीरपुर हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग	0.400	4.18	0.400	कार्य पूर्ण	
53	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	जलालाबाद चट्टी से रघुनाथपुर भडेवर मार्ग किमी.4 से जगदीशपुर गुरुदत्ता सम्पर्क मार्ग	1.500	15.64	1.500	कार्य पूर्ण	
54	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	बारोडीह मुबारकपुर से समुन्हर सम्पर्क मार्ग	0.500	5.22	0.500	कार्य पूर्ण	
55	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	ठेकमा नहर की पट्टरी से बारोडीह मुबारकपुर सम्पर्क मार्ग	1.700	17.72		पैव भरमत एवं नवीनीकरण का कार्य प्रगति में, कार्य 10 प्रतिशत पूर्ण	
56	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	शारदा सहायक ठेकमा से लूलापुर सम्पर्क मार्ग	0.400	4.18	0.400	कार्य पूर्ण	
57	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	शारदा सहायक ठेकमा से भगीरथपुर सम्पर्क मार्ग	1.000	10.42	1.000	कार्य पूर्ण	
58	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	धर्मागतपुर हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.000	13.03	1.000	कार्य पूर्ण	
59	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	ग्रामसभा क्षेत्र में नसीरपुर करधक यादव बस्ती से धमरांव यादव बस्ती तक सम्पर्क मार्ग	0.600	7.82		पैव भरमत एवं नवीनीकरण का कार्य प्रगति में, कार्य 10 प्रतिशत पूर्ण	
60	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	जखनियां फटोपुर किमी.20 से जौहरपुर सम्पर्क मार्ग	1.400	18.25	1.400	कार्य पूर्ण	
61	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	शारदा सहायक ठेकमा से मस्तीपुर सम्पर्क मार्ग	0.300	3.13	0.300	कार्य पूर्ण	
62	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	पी.एम.जी.एस.वाई.रोड से नैवादा दुर्गाविजय राय सम्पर्क मार्ग	0.300	3.13	0.300	कार्य पूर्ण	
63	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	गाजीपुर बहरियाबाद मार्ग से चक खिजिर सं.मार्ग	0.565	6.49	0.565	कार्य पूर्ण	
64	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	चक फरीद सम्पर्क मार्ग	0.750	7.82	0.750	कार्य पूर्ण	
65	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	गाजीपुर बहरियाबाद मार्ग से खुट्टी सम्पर्क मार्ग	1.600	16.69	1.600	कार्य पूर्ण	
66	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	खालेपुर चौहान बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.300	16.94	1.300	कार्य पूर्ण	
67	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	मजुई दुल्लहपुर मार्ग किमी.2 से बक्सपुर सं.मार्ग	1.000	10.42	1.000	कार्य पूर्ण	

श्री आशुतोष सिन्हा, मा० सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-18 की आख्या

जनपद गाजीपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में किन-किन स्थानों पर नई/पुरानी सेजो का नवीनीकरण किये जाने का लक्ष्य है और लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण हो चुके कार्यों का विवरण

क0 सं0	खण्ड / जनपद का नाम	कार्य का नाम	लक्ष्य			लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण लम्बाई (किमी० में)	टिप्पणी
			लम्बाई (किमी० में)	लागत (लाख रु०में)			
1	2	3	4	5	6	7	
68	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	मजुई दुल्लहपुर से बिजरही इब्राहिमपुर सं.मार्ग	2.070	21.58	2.070	कार्य पूर्ण	
69	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	कबीरपुर लिंक मार्ग	1.200	12.52	1.200	कार्य पूर्ण	
70	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	सादात जोरा से जोरा रिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.500	15.64	1.500	कार्य पूर्ण	
71	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	गदाईपुर मार्ग से दलिया का पुरा सम्पर्क मार्ग	0.700	7.30	0.700	कार्य पूर्ण	
72	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	सैदपुर विरेशकोट मार्ग से फौलादपुर सं.मार्ग	2.000	20.86	2.000	कार्य पूर्ण	
73	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	बिजरही से इब्राहिमपुर सम्पर्क मार्ग	1.500	15.64	1.500	कार्य पूर्ण	
74	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	रायपुर गदाईपुर मार्ग कि० 12 से बाला बुजुर्ग सम्पर्क मार्ग	0.800	8.34	0.800	कार्य पूर्ण	
75	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	सेमरौल नहर से लाल चौ सिंह के घर तक वाया यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.500	15.64	1.500	कार्य पूर्ण	
76	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	कुड़वा इकरा सम्पर्क मार्ग	3.000	31.28	3.000	कार्य पूर्ण	
77	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	मकदूमपुर से गौरा नहर की पटरी सम्पर्क मार्ग	2.000	20.86	2.000	कार्य पूर्ण	
78	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	कनेरी इकरा मखदूमपुर सम्पर्क मार्ग का शेष भाग	1.000	10.42		पैव भरमात एवं नवीनीकरण का कार्य प्रगति में, कार्य 15 प्रतिशत पूर्ण	
79	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	अकरांव सम्पर्क मार्ग	0.300	3.13	0.300	कार्य पूर्ण	
80	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	पहाई पाल बस्ती सम्पर्क मार्ग	0.900	11.73		पैव भरमात एवं नवीनीकरण का कार्य प्रगति में, कार्य 15 प्रतिशत पूर्ण	
81	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	पहाई राजभर बस्ती सम्पर्क मार्ग	0.800	10.42		पैव भरमात एवं नवीनीकरण का कार्य प्रगति में, कार्य 10 प्रतिशत पूर्ण	
82	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	भीमापार मई मार्ग से रामपुर बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.130	11.79	1.130	कार्य पूर्ण	

श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-18 की आख्या

जनपद गाजीपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में किन-किन स्थानों पर नई/पुरानी रोडो का नवीनीकरण किये जाने का लक्ष्य है और लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण हो चुके कार्यों का विवरण

क्र० सं०	खण्ड / जनपद का नाम	कार्य	लक्ष्य			लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण लम्बाई (किमी० में)	टिप्पणी
			लम्बाई (किमी० में)	लागत (लाख रु०में)			
	2		3	4	5	6	7
83	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	परसानी	सम्पर्क मार्ग	3.000	31.28	3.000	कार्य पूर्ण
84	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	मकदूमपुर	इकरा मार्ग	1.500	15.64	1.500	कार्य पूर्ण
85	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	बुढ़नपुर	संवासा मार्ग	2.000	20.86	2.000	कार्य पूर्ण
86	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	मुझियार यादव बस्ती से शंकरपुर सौर्य बस्ती होते हुए वीरसिंहपुर रोड तक सम्पर्क मार्ग	2.000	26.08	2.000	2.000	कार्य पूर्ण
87	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	योगीवीर से पोखरा मोड़ सम्पर्क मार्ग	1.600	20.86	1.600	1.600	कार्य पूर्ण
88	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	खानपुर डगरा से संसारा गांव तक सम्पर्क मार्ग	1.000	10.42	1.000	1.000	कार्य पूर्ण
89	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	मौथा नायकडीह रोड से सोना मैहर मंदिर तक सम्पर्क मार्ग	1.500	15.64	1.500	1.500	कार्य पूर्ण
90	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	खानपुर अमेदा मार्ग से टढ़वां सहिवांदपुर सं.मार्ग	1.000	10.42			पैच भरमत का कार्य प्रगति में, कार्य 10 प्रतिशत पूर्ण
91	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	हसनपुर डगरा से ददरा सम्पर्क मार्ग से सिधरा मैनापुर गांव होते हुए नवादा गांव तक सम्पर्क मार्ग	1.000	13.03	1.000	1.000	कार्य पूर्ण
92	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	गढौली हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.030	10.74			पैच भरमत का कार्य प्रगति में, कार्य 10 प्रतिशत पूर्ण
93	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	हरिकपुर	सम्पर्क मार्ग	1.500	19.55	1.500	कार्य पूर्ण
94	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	एन.एच.29 से बराह अदित्य घाट सम्पर्क मार्ग	0.700	7.30			पैच भरमत का कार्य प्रगति में, कार्य 10 प्रतिशत पूर्ण
95	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	महमूदपुर से भदौला होते हुए करमपुर स्टेडियम तक सम्पर्क मार्ग	2.540	26.48			पैच भरमत का कार्य प्रगति में, कार्य 15 प्रतिशत पूर्ण

श्री आशुतोष सिन्हा, मा10 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतासीकित प्रश्न संख्या-18 की आख्या जनपद गाजीपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में विन-किन स्थानों पर नई/पुरानी रोडों का नवीनीकरण किये जाने का लक्ष्य है और लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण हो चुके कार्यों का विवरण

क्र० सं०	खण्ड / जनपद का नाम	कार्य का नाम	लक्ष्य		लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण लम्बाई (किमी० में)	टिप्पणी
			लम्बाई (किमी० में)	लागत (लाख रु०में)		
1	2	3	4	5	6	7
96	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	जिऊली देवगांव रोड से पोखरा सम्पर्क मार्ग	1.600	16.69	1.600	कार्य पूर्ण
97	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	जिऊली देवगांव मार्ग किमी.3 से लौलेहरा हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.060	11.06	1.060	कार्य पूर्ण
98	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	मुड़ियार लच्छीपुर से बेन्दपुरवा बस्ती सं.मार्ग	1.010	10.54	1.010	कार्य पूर्ण
99	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	मोलनापुर हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग	0.300	3.13	0.300	कार्य पूर्ण
100	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	ददरा हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग	0.300	3.13	0.300	कार्य पूर्ण
101	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	उत्तौरी बाजार से इसबारी झण्डर कालेज सं.मार्ग	1.677	17.49	1.677	कार्य पूर्ण
102	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	सैदपुर उहिन मलिकपुर हसनपुर सैदपुर मार्ग	1.200	12.52	1.200	कार्य पूर्ण
103	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	हसनपुर शिक्षरा रोड से हसनपुर सम्पर्क मार्ग	1.150	14.39	1.150	कार्य पूर्ण
104	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	अठगावां सौना सम्पर्क मार्ग	1.000	10.42	1.000	कार्य पूर्ण
105	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	मिखारीपुर सम्पर्क मार्ग	1.200	12.52	1.200	कार्य पूर्ण
106	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	दौलतपुर पोखरा से बड़िहारी सम्पर्क मार्ग	0.700	7.30	0.700	कार्य पूर्ण
107	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	नायकडीह मौआ मार्ग नायकडीह से सोनियापार सम्पर्क मार्ग	2.100	21.90	2.100	कार्य पूर्ण
108	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	सैदपुर देवचन्दपुर मार्ग से फुलवासी कलां सं.मार्ग	2.173	22.67	2.173	कार्य पूर्ण
109	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	शादी भादी मार्ग किमी.5 से आई.टी.आई. होले डुर फरीदवां सम्पर्क मार्ग	1.000	10.42	1.000	कार्य पूर्ण
110	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	शादी भादी मार्ग से बुझीपुर स्कूल तक सं.मार्ग	1.200	12.52	1.200	कार्य पूर्ण
111	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	रामपुर बभनौली पड़खौली सम्पर्क मार्ग	2.000	20.86		पैदा भरमत का कार्य प्रगति में, कार्य 15 प्रतिशत पूर्ण

श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतिरिक्त प्रश्न संख्या-18 की आख्या

जनपद गाजीपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में किन-किन स्थानों पर नई/पुरानी रोडो का नवीनीकरण किये जाने का लक्ष्य है और लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण हो चुके कार्यों का विवरण

क्र० सं०	खण्ड / जनपद का नाम	कार्य का नाम	लक्ष्य		लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण लम्बाई (किमी० में)	टिप्पणी
			लम्बाई (किमी० में)	लागत (लाख रु०में)		
1	2		4	5	6	7
112	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	शादी भादी मार्ग किमी.13 से भुजाड़ी स्कूल सम्पर्क मार्ग	1.000	10.42	1.000	कार्य पूर्ण
113	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	बहेरी नेवादा हनुमान जी मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग	0.150	1.57		पैव मरम्मत का कार्य प्रगति में, कार्य 10 प्रतिशत पूर्ण
114	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	तेलियानी तेलारपुर से गोरखा हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.850	19.29		पैव मरम्मत का कार्य प्रगति में, कार्य 10 प्रतिशत पूर्ण
115	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	नई कोट खानपुर पावर हाऊस सम्पर्क मार्ग	3.000	31.28		पैव मरम्मत का कार्य प्रगति में, कार्य 10 प्रतिशत पूर्ण
116	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	सिंधौना रेलवे क्रॉसिंग से गोरखा सम्पर्क मार्ग	2.000	20.86		पैव मरम्मत का कार्य प्रगति में, कार्य 15 प्रतिशत पूर्ण
117	प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर	तेलारपुर से डर्रा सम्पर्क मार्ग	3.500	36.50		पैव मरम्मत का कार्य प्रगति में, कार्य 10 प्रतिशत पूर्ण
117		योग -	237.650	3284.81	151.510	
1	नि०ख०-1/गाजीपुर	गहमर शायर बरेली रजमल सेवराई मार्ग	6.000	58.33	6.000	कार्य पूर्ण
2	नि०ख०-1/गाजीपुर	रेवलीपुर पथरा गहमर बारा मार्ग	11.500	139.72	11.500	कार्य पूर्ण
3	नि०ख०-1/गाजीपुर	नन्दराज शांतिबाद मार्ग	12.400	239.10	12.400	कार्य पूर्ण
4	नि०ख०-1/गाजीपुर	करण्डा 1 हूँच मार्ग	3.500	105.78	3.500	कार्य पूर्ण
5	नि०ख०-1/गाजीपुर	भदौरा देवल मार्ग	4.150	125.42	4.150	कार्य पूर्ण
6	नि०ख०-1/गाजीपुर	रक्सवार्ड बार्डपान सम्पर्क मार्ग	2.100	63.47	2.100	कार्य पूर्ण
7	नि०ख०-1/गाजीपुर	देवचन्दपुर से महु लिया सम्पर्क मार्ग	5.000	64.42	5.000	कार्य पूर्ण

श्री आशुतोष सिन्हा, भा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारंगित प्रश्न संख्या-18 की आख्या

जनपद गालीपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में किन-किन स्थानों पर नई/पुरानी रोडो का नवीनीकरण किये जाने का लक्ष्य है और लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण हो चुके कार्यों का विवरण

क्र० सं०	खण्ड / जनपद का नाम	कार्य का नाम	लक्ष्य		लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण लम्बाई (किमी० में)	टिप्पणी
			लम्बाई (किमी० में)	लागत (लाख रु०में)		
1	2	3	4	5	6	7
8	नि०ख०-1/गालीपुर	मंदनीपुर युवराजपुर रामपुर रेवतीपुर मार्ग	1.000	8.71	1.000	कार्य पूर्ण
9	नि०ख०-1/गालीपुर	देवकरी भितरी मार्ग	2.900	35.23	2.900	कार्य पूर्ण
10	नि०ख०-1/गालीपुर	जमानिया देवैया माइनर मार्ग से असेवाचपुर सं.मार्ग	0.650	6.70	0.650	कार्य पूर्ण
11	नि०ख०-1/गालीपुर	गोला से बिलार सम्पर्क मार्ग	3.500	36.07	3.500	कार्य पूर्ण
12	नि०ख०-1/गालीपुर	एन.एच. 29 से प्रिया से चकरी धाम सम्पर्क मार्ग	1.500	15.46	1.500	कार्य पूर्ण
13	नि०ख०-1/गालीपुर	जमानिया देवैया माइनर मार्ग से खड़इया सं.मार्ग	1.150	11.86	1.150	कार्य पूर्ण
14	नि०ख०-1/गालीपुर	दिलदारनगर देवैया मार्ग से कसेरुआ सम्पर्क मार्ग	0.800	8.25	0.800	कार्य पूर्ण
14		योग -	56.150	919.52	56.150	
1	नि०ख०-3/गालीपुर	परसा बारावर तिराहीपुर मार्ग	3.000	72.53	3.000	कार्य पूर्ण
2	नि०ख०-3/गालीपुर	मुबारकपुर गंगौली सरसा जहुराबाद सिपाह बाटा गालीनगर बाराचवर मार्ग	12.000	290.14	10.000	नवीनीकरण का कार्य प्रगति में, कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण
3	नि०ख०-3/गालीपुर	भरदह माहानर से पृथ्वीपुर मार्ग	9.050	112.70	7.500	नवीनीकरण का कार्य प्रगति में, कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण
4	नि०ख०-3/गालीपुर	कृष्णदेसर कवीपुर अवधही लवटूडीह	5.500	59.78	1.500	नवीनीकरण का कार्य प्रगति में, कार्य 23 प्रतिशत पूर्ण
5	नि०ख०-3/गालीपुर	युधुभपुर बालापुर जोगा करीमुदीनपुर मार्ग	12.600	156.92	12.600	कार्य पूर्ण
6	नि०ख०-3/गालीपुर	गोविन्दपुर मजार कारिमाबाद मार्ग	15.000	161.90	15.000	कार्य पूर्ण
7	नि०ख०-3/गालीपुर	परजीपाह कट्या निश्रवतिया सरवाजपुर सं.मार्ग	2.750	29.04	2.750	कार्य पूर्ण
8	नि०ख०-3/गालीपुर	गडही मुसाह बस्ती सम्पर्क मार्ग	0.200	2.63	0.100	नवीनीकरण का कार्य प्रगति में, कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण

श्री आशुतोष शिन्हा, मा० सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारकित प्रश्न संख्या-18 की आख्या
जनपद गाजीपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में किन-किन स्थानों पर नई/पुरानी खेदों का नवीनीकरण किये जाने का लक्ष्य है और लक्ष्य के साधक पूर्ण हो चुके कार्यों का विवरण

क्र. सं.	जनपद का नाम	लक्ष्य								टिप्पणी
		मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	लम्बाई (किमी० में)	लागत (लाख रु०में)	लक्ष्य के साधक पूर्ण लम्बाई (किमी० में)	कार्य की अवधि स्थिति (पूर्ण/प्रगति में)	कार्य को पूर्ण करने की त्थिति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	मि०-3-3 / गाजीपुर	परसा बाराबर तिराहीपुर मार्ग	अन्य जिला मार्ग	3.000	72.53	3.000	कार्य पूर्ण	31-03-24		
2	मि०-3-3 / गाजीपुर	मुलाकपुर गंगौली सरया जहुराबाद सिपाह माला गाँधीनगर बाराबर मार्ग	अन्य जिला मार्ग	*12.000	290.14	12.000	कार्य पूर्ण	30-10-24		
3	मि०-3-3 / गाजीपुर	मरदह महाहर से दुधौपुर मार्ग	अन्य जिला मार्ग	9.050	112.70	7.500	प्रगति में	30-11-24		
4	मि०-3-3 / गाजीपुर	कुण्डसार कबीरपुर अवधही लट्ठूडीह मार्ग	अन्य जिला मार्ग	5.500	59.78	1.500	प्रगति में	05-12-24		
5	मि०-3-3 / गाजीपुर	युसुफपुर बालापुर जोगा कसीमुद्दीनपुर मार्ग	अन्य जिला मार्ग	12.600	156.92	12.600	कार्य पूर्ण	31-03-24		
6	मि०-3-3 / गाजीपुर	गोविन्दपुर महार कासिमाबाद मार्ग	अन्य जिला मार्ग	15.000	161.90	15.000	कार्य पूर्ण	30-10-24		
7	मि०-3-3 / गाजीपुर	परजीपाह कल्या मिमलतिवा सरबाजपुर सं.मार्ग	ग्रामार्ग	2.750	29.04	2.750	कार्य पूर्ण	30-10-24		
8	मि०-3-3 / गाजीपुर	महली मुसहर बस्ती सामक मार्ग	ग्रामार्ग	0.200	2.63	0.200	कार्य पूर्ण	15-11-24		
9	मि०-3-3 / गाजीपुर	महली रामेश्वर गेट के घर से चौकान बस्ती सं.मार्ग	ग्रामार्ग	1.500	15.84	1.500	कार्य पूर्ण	15-11-24		
10	मि०-3-3 / गाजीपुर	युसुफपुर बालापुर जोगा कसीमुद्दीनपुर से महरूपुर सामक मार्ग	ग्रामार्ग	2.200	23.23	2.200	कार्य पूर्ण	30-10-24		
11	योग -			63.800	924.71	58.250				
141	जनपद गाजीपुर का योग -			357.600	5129.04	265.810				

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.वि.वि.
गाजीपुर